



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 1 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 71383/690

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 253/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 66912/2129/14-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 609/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 82935/9168/9-8-2013 ΑΔΑ ΝΛΩΛΟΡ1Φ-ΒΛ2 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 253/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου- Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 26^η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 79279/802/21-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 253/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου- Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 66912/2129/14-3-2014 έγγραφό του και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

«Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. - ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ

Ι . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ001 - Κ.Ε. 2012ΕΠ00100000 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.000.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 19-06-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση | 35,05 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | Υπ. Αριθμ.: 609/2013 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 2.211.494,87 € |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 30-09-2013 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αρχική Προθεσμία Πτεραίωσης | 30- 01-2014 |
| 2. 1 ^η Παράταση | <u>Προτείνεται έως 30-05-2014</u> |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} ΑΠΕ

Συντάσσεται (με την από 06-11-2013 αίτησή του ο ανάδοχος με αρ. πρωτ.:291839/10174 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, υπέβαλε τεύχος προμετρητικών στοιχείων)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 14-01-2014 αίτησή του (με αρ.πρωτ.:11373/210 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως **30-05-2014**, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.

Ως αιτιολογία επικαλείται τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (από τον Δεκέμβριο και εντεύθεν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις) λόγω της χειμερινής περιόδου κατά την οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου, αφού εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων που επικρατούν από τον Δεκέμβριο 2013 και εντεύθεν, δεν είναι εφικτή η κατασκευή ασφαλτικών εργασιών και δη ταπήτων κυκλοφορίας, που είναι και το μοναδικό τεχνικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.
- Επιπλέον δε, σας γνωρίζουμε ότι προέκυψε και κώλυμα στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο μετά την υπ. αριθμ.: 952/2014 Απόφαση του VI Κλιμακίου αυτού, που έκανε αποδεκτή σχετική αίτηση ανάκλησης της Περιφέρειας κατά της υπ. αριθμ. 457/2013 πράξης του V' Κλιμακίου, αναμένεται να ξεπεραστεί άμεσα.
- Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στο απόσπασμα του 1^{ου} πρακτικού του (παραγρ 18) της από 26-02-2014 συνεδρίασης του, γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως **30-05-2014** σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμεστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-05-2014**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 66912/2129/14-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 609/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου- Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας», αναδόχου Κ/Ξ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. - ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ, μέχρι 30-05-2014, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου